

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MURO DE CONTENÇÃO E DIVISÓRIO SEDE ADMINISTRATIVA			VALOR ORÇADO: R\$ 169.009,56			DATA: 09/07/2021	
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS - DETALHADA			LOCAL: AV GERALDO GOMES DE BRITO, 94			PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses	
ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MESES		
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,79%	100,00%		
			Financeiro	4.709,69	R\$ 4.709,69		
2		FUNDAÇÃO	Físico %	20,92%	100,00%		
			Financeiro	35.359,76	R\$ 35.359,76		
3		IMPERMEABILIZAÇÃO	Físico %	0,66%	100,00%		
			Financeiro	1.117,88	R\$ 1.117,88		
4		DRENO	Físico %	7,83%	50,00%	25,00%	25,00%
			Financeiro	13.227,37	R\$ 6.613,68	R\$ 3.306,84	R\$ 3.306,84
5		SUPERESTRUTURA	Físico %	20,71%	25,00%	75,00%	
			Financeiro	35.000,11	R\$ 8.750,03	R\$ 26.250,08	
6		ALVENARIA	Físico %	7,26%	0,00%	50,00%	50,00%
			Financeiro	12.262,67	R\$ 0,00	R\$ 6.131,34	R\$ 6.131,34
7		MURO DIVISÓRIO	Físico %	38,90%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	65.750,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65.750,72
8		LIMPEZA GERAL DA OBRA	Físico %	0,94%	0,00%	0,00%	100,00%
			Financeiro	1.581,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.581,37
TOTAL			Físico %	100,00%	33,46%	21,12%	45,42%
			Financeiro	169.009,56	R\$ 56.551,04	R\$ 35.688,26	R\$ 76.770,27

<p>_____</p> <p>Matheus Antonio Batista Vieira Eng. Civil</p>	<p>_____</p> <p>Leonardo do Carmo Coelho Prefeito Municipal</p>	<p>Observações:</p>
---	---	----------------------------