

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

MUNICÍPIO: SERRA AZUL DE MINAS

VALOR: R\$ 281.304,38

DATA: 29/04/2024

**OBRA: REFORMA DE POSTO DE SAÚDE**

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,62%	100,00%					
		Financeiro	1.751,13	1.751,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.0	DEMOLIÇÃO	Físico %	0,05%	100,00%					
		Financeiro	149,66	149,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0	FUNDAÇÃO	Físico %	18,99%	50,00%	50,00%				
		Financeiro	53.418,09	26.709,05	26.709,05	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0	ESTRUTURA - PILARES	Físico %	11,47%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	32.259,06	6.451,81	6.451,81	6.451,81	6.451,81	6.451,81	0,00
5.0	ESTRUTURA - VIGAS	Físico %	18,81%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	
		Financeiro	52.911,17	10.582,23	10.582,23	10.582,23	10.582,23	10.582,23	0,00
6.0	ALVENARIA	Físico %	0,00%		100,00%				
		Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0	REVESTIMENTO	Físico %	0,50%			100,00%			
		Financeiro	1.395,58	0,00	0,00	1.395,58	0,00	0,00	0,00
8.0	LAJE	Físico %	26,85%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
		Financeiro	75.530,29	0,00	18.882,57	18.882,57	18.882,57	18.882,57	0,00
9.0	COBERTURA	Físico %	22,71%					40,00%	60,00%
		Financeiro	63.889,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25.555,76	38.333,64
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>81,19%</b>	<b>16,23%</b>	<b>22,26%</b>	<b>13,26%</b>	<b>12,77%</b>	<b>21,85%</b>	<b>13,63%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 281.304,38</b>	<b>R\$ 45.643,88</b>	<b>R\$ 62.625,66</b>	<b>R\$ 37.312,20</b>	<b>R\$ 35.916,62</b>	<b>R\$ 61.472,38</b>	<b>R\$ 38.333,64</b>