



CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

ENG. CIVIL VICTOR EMANUEL SANTOS - CREAMG: 198883/D

Av. Orestes Duarte, nº149, Centro, Santo Antônio do Itambé - MG (33) 9 8853 9720 / (34) 9 9182 34 64 - engenharia.ves@gmail.com

CONSTRUALTOVALE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA CNPJ:23.236.822/0001-71

Rua Sebastião Francisco Mota, 52, Centro, Couto de Magalhães de Minas/MG Tel.: 38 3533 1656 - Email: construaltovale@outlook.com



Proprietário:	Município de Serra Azul de Minas - MG CNPJ: 18.303.230/0001-95						Prazo de Execução:		8 meses	Referencia - Data Base:		
Obra:	Sede Administrativa do Município de Serra Azul de Minas						Data da Planilha:		mai/20	Setop - Janeiro/2020		
Endereço:	Av. Geraldo Gomes de Brito, 94, Centro, Serra Azul de Minas - MG. CEP: 39160-000						BDI:		23,74%	Sinapi - MG - 03/2020		
ITEM	ETAPA / DESCRIÇÃO	FISICO / FINANCEIRO	TOTAL DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	MÊS 7	MÊS 8	
1	CANTEIRO DE OBRAS	FINANCEIRO	R\$ 8.186,60	R\$ 8.186,60								
		FISICO	0,909%	100,000%								
2	TRABALHOS COM TERRA	FINANCEIRO	R\$ 13.106,53	R\$ 13.106,53								
		FISICO	1,455%	100,000%								
3	FUNDAÇÃO/ESTRUTURAS (POR NIVEL)	FINANCEIRO	R\$ 268.955,23	R\$ 67.238,81	R\$ 134.477,61	R\$ 67.238,81						
		FISICO	29,865%	25,000%	50,000%	25,000%						
4	ALVENARIA (POR NIVEL)	FINANCEIRO	R\$ 72.265,41	R\$ 18.066,35	R\$ 18.066,35	R\$ 36.132,70						
		FISICO	8,024%	25,000%	25,000%	50,000%						
5	TELHADO	FINANCEIRO	R\$ 59.658,42				R\$ 59.658,42					
		FISICO	6,624%				100,000%					
6	HIDROSANITÁRIO	FINANCEIRO	R\$ 30.336,92	R\$ 3.033,69	R\$ 4.550,54	R\$ 4.550,54	R\$ 9.101,07	R\$ 9.101,07				
		FISICO	3,369%	10,000%	15,000%	15,000%	30,000%	30,000%				
7	ESQUADRIAS	FINANCEIRO	R\$ 39.047,18				R\$ 9.761,80	R\$ 9.761,80	R\$ 9.761,80	R\$ 9.761,80		
		FISICO	4,336%				25,000%	25,000%	25,000%	25,000%		
8	REVESTIMENTO	FINANCEIRO	R\$ 209.928,83			R\$ 41.985,77	R\$ 41.985,77	R\$ 41.985,77	R\$ 41.985,77	R\$ 41.985,77		
		FISICO	23,311%			20,000%	20,000%	20,000%	20,000%	20,000%		
9	LOUÇAS, BANCADAS E DIVISÓRIAS	FINANCEIRO	R\$ 46.750,77						R\$ 11.687,69	R\$ 23.375,38	R\$ 11.687,69	
		FISICO	5,191%						25,000%	50,000%	25,000%	
10	PINTURA	FINANCEIRO	R\$ 61.669,44						R\$ 15.417,36	R\$ 15.417,36	R\$ 30.834,72	
		FISICO	6,848%						25,000%	25,000%	50,000%	
11	INSTALAÇÕES ELETRICAS	FINANCEIRO	R\$ 90.669,62	R\$ 9.066,96	R\$ 13.600,44	R\$ 13.600,44	R\$ 27.200,89	R\$ 27.200,89				
		FISICO	10,068%	10,000%	15,000%	15,000%	30,000%	30,000%				
Total:		FINANCEIRO (Etapa)	R\$ 900.574,96	R\$ 118.698,95	R\$ 170.694,95	R\$ 163.508,26	R\$ 147.707,95	R\$ 88.049,52	R\$ 78.852,61	R\$ 90.540,31	R\$ 42.522,41	
		FISICO (Etapa)	100,000%	13,180%	18,954%	18,156%	16,402%	9,777%	8,756%	10,054%	4,722%	
		FINANCEIRO (Acumulado)	R\$ 900.574,96	R\$ 118.698,95	R\$ 289.393,89	R\$ 452.902,15	R\$ 600.610,10	R\$ 688.659,62	R\$ 767.512,24	R\$ 858.052,54	R\$ 900.574,96	
		FISICO (Acumulado)	100,000%	13,180%	32,134%	50,290%	66,692%	76,469%	85,225%	95,278%	100,000%	

Serra Azul de Minas - MG, 20/05/2020

R.T.:

Prefeito:

Victor Emanuel Santos - Eng. Civil - CREA MG: 198883/D

Prefeito Municipal