

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS - MG
GABINETE DO PREFEITO
CNPJ: 18.303.230/0001-95

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Serra Azul de Minas	VALOR ORÇADO: R\$ 152,021.64	DATA: 30/03/2020
---	------------------------------	------------------

OBRA: Reforma Campo de Futebol Society	LOCAL: Serra Azul de Minas	PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 Meses
--	----------------------------	-----------------------------

ITEM	CÓDIGO	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPA	MESES		
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1		INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico % Financeiro	0.93% 1,415.06	100.00% R\$ 1,415.06		
2		LOCAÇÃO DE OBRA	Físico % Financeiro	13.46% 20,455.89	100.00% R\$ 20,455.89	R\$ 0.00	R\$ 0.00
3		TRABALHOS EM TERRA / DRENAGEM	Físico % Financeiro	11.54% 17,535.90	50.00% R\$ 8,767.95	25.00% R\$ 4,383.98	25.00% R\$ 4,383.98
4		ALAMBRADO	Físico % Financeiro	27.48% 41,771.52	50.00% R\$ 20,885.76	25.00% R\$ 10,442.88	25.00% R\$ 10,442.88
5		PISOS	Físico % Financeiro	41.70% 63,398.89	50.00% R\$ 31,699.45	25.00% R\$ 15,849.72	25.00% R\$ 15,849.72
6		CAMPO	Físico % Financeiro	4.90% 7,444.38	50.00% R\$ 3,722.19	25.00% R\$ 1,861.10	25.00% R\$ 1,861.10
TOTAL			Físico % Financeiro	100.00% 152,021.64	57.19% R\$ 86,946.30	21.40% R\$ 32,537.67	37.42% R\$ 32,537.67

<p>_____</p> <p>Matheus Antonio Batista Vieira</p>	<p>_____</p> <p>CREA MG 210.131/D</p>	<p>Observações:</p>
--	---------------------------------------	----------------------------