



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL DE MINAS		VALOR DO CONVÊNIO:		R\$ 305.022,68	DATA:	28/04/2023
OBRA: MELHORAMENTO DE VIA PÚBLICA COM EXECUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PAVIMENTO INTERTRAVADO EM BLOCO SEXTAVADO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL.		LOCALIDADE: AVENIDA GERALDO GOMES DE BRITO, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO SERRA AZUL DE MINAS/MG.			PRAZO ESTIMADO PARA AS OBRAS: 3 MESES	
ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	0,60%	100,00%		
		Financeiro	R\$1.817,43	R\$1.817,43		
2.0	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	Físico %	9,06%	100,00%		
		Financeiro	R\$27.640,67	R\$27.640,67		
3.0	REDE DE DRENAGEM PLUVIAL	Físico %	37,89%	50,00%	50,00%	
		Financeiro	R\$115.579,70	R\$57.789,85	R\$57.789,85	
4.0	CALÇAMENTO	Físico %	36,77%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$112.161,92		R\$56.080,96	R\$56.080,96
5.0	DRENAGEM SUPERFICIAL	Físico %	15,68%		50,00%	50,00%
		Financeiro	R\$47.822,96		R\$23.911,48	R\$23.911,48
TOTAL		Físico %	90,94%	28,60%	45,17%	26,23%
		Financeiro	R\$305.022,68	R\$87.247,95	R\$137.782,29	R\$79.992,44
<hr/> Denyann Vieira Souza Engenheiro Civil CREA-MG Nº: 42.702/D <hr/> Leonardo do Carmo Coelho Prefeito Municipal				Observações:		